




H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO
FAIS 2025
DISEÑO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS 2025

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 1 Y 2, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO No. SMO-FAIS-AD-007/2025.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de **SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO**, siendo las **14: 00** horas, del día **31 de Diciembre del 2025**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos de la obra denominada: **“CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA DORMITORIOS EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA TROJA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”**. Se reunieron en la Cabecera Municipal de este Municipio en la Presidencia Municipal, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO Y DEL REPRESENTANTE LEGAL « **ING. ALVARO LARA CHAVEZ** » EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO.

[Firmas manuscritas en azul]
Alvaro Lara Chavez

II. Los que intervienen en el acto:


SE REUNIERON LA C. « **ARICELA LOPEZ LOPEZ** » EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL.

LA C. **ANA ROSA BARAJAS FIGUEROA**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.

EL « **ING. ALVARO LARA CHAVEZ**», EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO.



H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO
FAIS 2025
DISEÑO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION



III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

En el proyecto de construcción de techos se incluyen los siguientes conceptos y volúmenes, los cuales con anclaje en el suelo de columna PTR, con dado de concreto en un total de 48 piezas, además se llevaran a cabo los trabajos de instalación de columna a base de perfil de acero OR (PTR) estructural de 76x76x3.18 mm con un volumen total de 105.60 ml, se llevara a cabo el suministro de estructura metálica principal en cubierta con monten de 4", en un total de 1,398.18 kg de estructura, se contempla también el suministro y elaboración de estructura metálica secundaria o transversal con monten de 3", en un volumen total de 1,123.20 kg, por último se contempla la construcción de una techumbre a base de lámina galvanizada rectangular calibre 26 en un área total de 702 m2.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual correspondiente al contrato número No. SMO-FAIS-AD-007/2025, es por un monto \$ 887,670.53 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 53/100 M.N.), IVA INCLUIDO.

MONTO TOTAL EJERCIDO: « \$ 887,670.53 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 53/100 M.N.),

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:
Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025 .
Fecha de terminación: 30 DE DICIEMBRE DEL 2025.
Plazo de ejecución: « 51 » (CINCUENTA Y UNO) DIAS NATURALES

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025 .
Fecha de terminación: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025.
Plazo de ejecución: « 43 » (CUARENTA Y TRES) DIAS NATURALES

Alvaro Lora



H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO
FAIS 2025
DISEÑO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION



VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (Una)	10/11/25 al 14/12/25	\$ 510,155.48	\$ 81,624.88	\$ 591,780.36	
2 (Dos y Finiquito)	15/12/25 al 22/12/25	\$ 255,077.73	\$ 40,812.44	\$ 295,890.17	
TOTAL				\$ 887,670.53	

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, TODO EN BASE Y DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO ENTREGADO POR EL AYUNTAMIENTO AL CONTRATISTA.

El contratista « ING. ALVARO LARA CHAVEZ », en su carácter de **ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO** hace entrega de la obra, así como la documentación correspondiente al expediente técnico quedando de conformidad el contratante con la ejecución de todo lo descrito en el catálogo de conceptos.



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO


C. ARICELA LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. ANA ROSA BARAJAS FIGUEROA
LA DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL CONTRATISTA


« ING. ALVARO LARA CHAVEZ »
EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO