

DOTACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL CON CRISPIN CARLOS Y LUIS - 348690

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1435968

Actualizar

Detalles del registro

Nombre DOTACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL CON CRISPIN CARLOS Y LUIS - 348690	Institución Ejecutora H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRATADA LA EMPRESA INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE O
Tipo de Programa o Proyecto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Estado Responsable Jalisco
Clasificación del registro Vivienda	Municipio Responsable Santa María del Oro
Subclasificación del registro Sin identificar	Población Beneficiada ¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Periodo de ejecución 12/11/2018 - 20/12/2018	Mujeres 7
Número de Registro 348690	Hombres 6

Mostrar todo

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1435968

Actualizar

Agregar

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Otros	3.0	3.0	Editar	Eliminar

Geolocalización

Tipo de Georreferencia
Punto(s) Independiente()

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Jalisco	Santa María del Oro	El Nogal	INTERIOR S/N RANCHERIA EL NOGAL, 49970 EL NOGAL, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - EL NOGAL Y BRECHA EL NOGAL, CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO- LAS CARAMICUAS KM 30 CRUCERO LOS HORNO SANTA MARIA DEL ORO KM 1 SE TOMA BRECHA	19.53839911/-103.00951714	Eliminar

Mostrar todo

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$379,366.41	\$379,366.41		
---	------	---	--	--------------	--------------	--	--

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / ENE-MAR	\$379,366.41	\$379,366.41	\$379,366.41	\$379,366.41	\$37,936.41	100.00%	✓ Confirmado
2021 / JUL-SEP	\$379,366.41	\$379,366.41	\$379,366.41	\$379,366.41	\$379,366.41	100%	
2018 / OCT-DIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida Meta Meta Modificada

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida Meta Meta Modificada

Otros 3 3

[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	3	100.00%	✓ Confirmado
2018 OCT-DIC	3	100.00%	✓ Confirmado
2021 JUL-SEP	3	100%	

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Guardar y Continuar](#)

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Servicios	SMO/FAIS/03/2018	INTELI PROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO	\$1,517,465.69	\$1,517,465.69	Ver detalles	Eliminar


Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0


435181005293.pdf Acta No. 56_001-....docx Acta entrega Rec....docx Programa de Suel....xlsx Formatos (2).xlsx Mostrar todo

Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio




Desarrollo






435181005293.pdf Acta No. 56_001-....docx Acta entrega Rec....docx Programa de Suel....xlsx Formatos (2).xlsx Mostrar todo

MIDS x Web x Recib x solici x TUTC x Recib x Recib x GUIA x Corre x (11) x .Segi x 4351 x + Actualizar

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1435968



Termino



Eliminar Eliminar Eliminar

✖ Cancelar ← Anterior Guardar y Continuar →


SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

435181005293.pdf Acta No. 56_001-....docx Acta entrega Rec....docx Programa de Suel....xlsx Formatos (2).xlsx Mostrar todo


Escritorio 05:33 p. m. 12/10/2021

MIDS x Web x Recib x solici x TUTC x Recib x Recib x GUIA x Corre x (11) x .Segi x 4351 x + Actualizar

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1435968



¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

 FOLIO DEL REGISTRO
JAL180401435968

✖ Cancelar ← Anterior Solicitar Validación →
Solicita Cancelación →

435181005293.pdf Acta No. 56_001-....docx Acta entrega Rec....docx Programa de Suel....xlsx Formatos (2).xlsx Mostrar todo

Escritorio 05:33 p. m. 12/10/2021

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
JAL180401435968

Cancelar Anterior Procesando... Solicita Cancelación