

DOTACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL CON CRISPIN CARLOS Y LUIS - 348690

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1435968

Detalles del registro

Nombre
DOTACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL CON CRISPIN CARLOS Y LUIS - 348690

Institución Ejecutora
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRATADA LA EMPRESA INTELIPROYECTOS SUSTENTABLES DE O

Tipo de Programa o Proyecto
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Estado Responsable
Jalisco

Clasificación del registro
Vivienda

Municipio Responsable
Santa María del Oro

Subclasificación del registro
Sin identificar

Población Beneficiada
¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? Sí No

Periodo de ejecución
12/11/2018 - 20/12/2018

Mujeres
7

Hombres
6

Número de Registro
348690

Matas

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1435968

+ Agregar

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Otros	3.0	3.0	Editar	Eliminar

Geolocalización

Tipo de Georreferencia
Punto(s) Independiente([Agregar georreferencia](#))

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Jalisco	Santa María del Oro	El Nogal	INTERIOR S/N RANCHERIA EL NOGAL, 49970 EL NOGAL, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA MARIA DEL ORO - EL NOGAL Y BRECHA EL NOGAL, CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO- LAS CARAMICUAS KM 30 CRUCERO LOS HORNOS KM 1 SE TOMA BRECHA	19.53839911/-103.00951714	Eliminar

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$379,366.41	\$379,366.41		
---	------	---	--	--------------	--------------	--	--

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / ENE-MAR	\$379,366.41	\$379,366.41	\$379,366.41	\$379,366.41	\$37,936.41	100.00%	✓ Confirmado
2021 / JUL-SEP	\$379,366.41	\$379,366.41	\$379,366.41	\$379,366.41	\$379,366.41	100%	
2018 / OCT-DIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida Meta Meta Modificada

Avances Físicos							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida Meta Meta Modificada

Otros 3 3

[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ENE-MAR	3	100.00%	✓ Confirmado
2018 OCT-DIC	3	100.00%	✓ Confirmado
2021 JUL-SEP	3	100%	

[Cancelar](#)

[← Anterior](#)

[Guardar y Continuar →](#)

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Servicios	SMO/FAIS/03/2018	INTELI PROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S, DE R.L. DE C.V, JOSE MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO	\$1,517,465.69	\$1,517,465.69	Ver detalles	Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar


SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

435181005293.pdf Acta No. 56_001-....docx Acta entrega Rec....docx Programa de Suel....xlsx Formatos (2).xlsx Mostrar todo


MIDS Web Recib. solici TUTC Recib. Recib. GUIA Corre (11) Seg. 4351 Actualizar

Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



Desarrollo




435181005293.pdf Acta No. 56_001-....docx Acta entrega Rec....docx Programa de Suel....xlsx Formatos (2).xlsx Mostrar todo




Escritorio 05:33 p. m. 12/10/2021

MIDS x Web x Recib x solici x TUTC x Recib x Recib x GUIA x Corre x (11) x .Segi x 4351 x + - Actualizar

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1435968



Termino



Eliminar Eliminar Eliminar

✕ Cancelar ← Anterior Guardar y Continuar →


SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

435181005293.pdf Acta No. 56_001-....docx Acta entrega Rec....docx Programa de Suel....xlsx Formatos (2).xlsx Mostrar todo


Escritorio 05:33 p. m. 12/10/2021

MIDS x Web x Recib x solici x TUTC x Recib x Recib x GUIA x Corre x (11) x .Segi x 4351 x + - Actualizar

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1435968



¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

 FOLIO DEL REGISTRO
JAL180401435968

✕ Cancelar ← Anterior Solicitar Validación →
Solicita Cancelación →

435181005293.pdf Acta No. 56_001-....docx Acta entrega Rec....docx Programa de Suel....xlsx Formatos (2).xlsx Mostrar todo

Escritorio 05:33 p. m. 12/10/2021

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
JAL180401435968

Cancelar Anterior Procesando... Solicita Cancelación