



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO
CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019,
EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, ANTE LA SHCP

OBRA: CONSTRUCCION DE MUROS Y FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, BENEFICIARIO
JOSE HERRERA CHAVEZ

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2019 / OCT-DIC	\$68,779.91	\$68,779.91	\$68,779.91	\$68,779.91	\$68,779.91	100.00%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida: Otros Meta: 27.58 Meta Modificada: 27.58 [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2019 OCT-DIC	27.58	100%	Editar

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Guardar y Continuar](#)

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
JAL190401663693

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Solicitar Validación](#)



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO
CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019,
EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, ANTE LA SHCP

OBRA: CONSTRUCCION DE MUROS Y FIRME EN LA LOCALIDAD LAS TROJITAS, BENEFICIARIO MARTHA BARRAGAN

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1660382

Acción Adquisición **Proyecto de inversión**

Detalles del registro

Nombre CONSTRUCCION DE MUROS Y FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJITAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MAF	Institución Ejecutora H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO
Tipo de Programa o Proyecto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Estado Responsable Jalisco
Clasificación del registro Vivienda	Municipio Responsable Santa María del Oro
Subclasificación del registro Sin identificar	Población Beneficiada ¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Periodo de ejecución 23/11/2019 - 25/12/2019	Mujeres 1
Número de Registro 271012	Hombres 1

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1660382

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$121,445.78	\$121,445.78	<input checked="" type="checkbox"/> Eliminar

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2019 / OCT-DIC	\$121,445.78	\$121,445.78	\$121,445.78	\$121,445.78	\$121,445.78	100%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida Otros	Meta 47.6	Meta Modificada 47.6	Registrar Avance
----------------------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO
CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019,
EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, ANTE LA SHCP

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Administración Directa	74654		MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO	\$621,126.47	\$621,126.47	Ver detalles	Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

OBRA: CONSTRUCCION DE MUROS Y FIRME EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO BENEFICIARIO
SERGIO SANDOVAL CHAVEZ

Detalles del registro

Nombre
CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y FIRME PARA DOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO BENEI

Institución Ejecutora
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO

Tipo de Programa o Proyecto
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Estado Responsable
Jalisco

Clasificación del registro
Vivienda

Municipio Responsable
Santa María del Oro

Subclasificación del registro
Sin identificar

Población Beneficiada
¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? Sí No

Período de ejecución
01/12/2019 - 21/12/2019

Mujeres
3

Número de Registro
270842

Hombres
3

Metas
[+ Agregar](#)



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019, EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, ANTE LA SHCP

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1660247

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$120,015.92	\$120,01	Eliminar

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2019 / OCT-DIC	\$120,015.92	\$120,015.92	\$120,015.92	\$120,015.92	\$120,015.92	100%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida: Otros Meta: 47.6 Meta Modificada: 47.6

[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1660247

Observaciones: **Capturista** [+ Agregar](#)

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

[Buscar por Folio](#)

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Administración Directa	74654		MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO	\$621,126.47	\$621,126.47	Ver detalles	Eliminar

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Guardar y Continuar](#)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019, EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, ANTE LA SHCP

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
JAL190401660247

Cancelar Anterior Solicitar Validación

Escritorio 06:16 p. m. 14/01/2020

OBRA: CONSTRUCCION DE MUROS Y FIRME EN LOS AGUACATES SONIA FARIAS

Nombre
CONSTRUCCION DE MUROS Y FIRME PARA UN DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUACATES - 165203

Institución Ejecutora
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO JALLISCO

Tipo de Programa o Proyecto
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Estado Responsable
Jalisco

Clasificación del registro
Vivienda

Municipio Responsable
Santa María del Oro

Subclasificación del registro
Sin identificar

Población Beneficiada
¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? Sí No

Periodo de ejecución
02/09/2019 - 14/09/2019

Mujeres
1

Número de Registro
165203

Hombres
3

Metas
+ Agregar

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Vivienda	1.0	1.0	Editar	Eliminar

Escritorio 06:20 p. m. 14/01/2020



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019, EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, ANTE LA SHCP

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1587542

Tipo de recurso	recurso	RAMO	Programa Presupuestario	Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$73,659.12	\$73,659.12	Eliminar

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2019 / OCT-DIC	\$73,659.12	\$73,659.12	\$73,659.12	\$73,659.12	\$73,659.12	100%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida: Vivienda Meta: 1 Meta Modificada: 12.25

[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2019 OCT-DIC	12.25	100%	Editar

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1587542

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2019 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) alonsolopez

Registros de Avances Individual de Proyectos

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
JAL190401587542

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Solicitar Validación](#)



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO
CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019,
EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, ANTE LA SHCP

OBRA: CONSTRUCCION DE MUROS Y FIRME EN EL HUESO OCTAVIO MAGAÑA SANDOIVAL

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1600157

Nombre CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y FIRME EN LA LOCALIDAD DEL HUESO BENEFICIARIO OCTAVIO MAGAÑA SANI	Institución Ejecutora H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO
Tipo de Programa o Proyecto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Estado Responsable Jalisco
Clasificación del registro Vivienda	Municipio Responsable Santa María del Oro
Subclasificación del registro Sin identificar	Población Beneficiada ¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Periodo de ejecución 21/10/2019 - 16/11/2019	Mujeres 4
Número de Registro 247464	Hombres 2

Metas
[+ Agregar](#)

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
------------------	------	-----------------	--------	----------

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1600157

Proposito	Año	Programa	Objetivo	Presupuesto	Avance	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$112,423.61	\$112,423.61	<input checked="" type="checkbox"/> Eliminar

Avance Financiero
[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2019 / OCT-DIC	\$112,423.61	\$112,423.61	\$112,423.61	\$112,423.61	\$112,423.61	100%	Editar

Avances Físicos
Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida Metros lineales	Meta 1	Meta Modificada 41.64	Registrar Avance
--	------------------	---------------------------------	----------------------------------

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2019 OCT-DIC	41.64	100%	Editar



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO
CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019,
EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, ANTE LA SHCP

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Administración Directa	74654		MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO	\$621,126.47	\$621,126.47	Ver detalles	Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
JAL190401600157

Cancelar Anterior Solicitar Validación